



in liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n.18 del 6.03.2021

DELIBERA L. n. 53/2021

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014 – 2020 – Asse 2 – Azione 1.1 - Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo – Progetto di “realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi” – CUP E27D18000280001 – Approvazione certificato di collaudo.

PREMESSO che con delibera n.5, in data 12.11.2018, si prendeva atto della nota prot. n.7504 del 23.10.2018, acquisita al prot. ASI n.5148 del 24.10.2018, con la quale la Segreteria Tecnica-Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e programmi Operativi Nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno trasmetteva il Decreto dell’Autorità di Gestione di ammissione a finanziamento – a valere sull’Asse 2. Azione 2.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 - del progetto di “realizzazione di impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi” per un importo pari ad € 3.479.983,46 IVA inclusa;

CHE con delibera commissariale n.103 del 27.06.2019 è stato preso atto ed approvata la progettazione esecutiva redatta dalla SINT S.r.l. di Seregno (MB) relativo ai lavori di “Realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Potenza, San Nicola di Melfi e Tito” con il seguente quadro economico di spesa:

1. Lavori a base d’asta <i>(di cui € 54.032,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)</i>	€ 2.701.610,99
2. Imprevisti	€ 5.430,36
3. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 53.160,89
4. Importo relativo all’incentivo di cui all’art.113, comma 2, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 54.032,22
5. Spese per Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata	€ 24.911,00
6. Spese per collaudo	€ 13.300,00
7. IVA (22%)	<u>€ 627.538,00</u>
TOTALE	€ 3.479.983,46

CHE con la medesima delibera n.103/2019 è stato stabilito, altresì, di procedere all’appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.36 – *comma 2 lett.d)* – del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 – *comma 9bis* – del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. incaricando il responsabile unico

del procedimento di trasmettere la stessa alla SUA-RB, a cui è demandata l'indizione della procedura di gara, ed i successivi adempimenti previsti per legge;

CHE a seguito di apposita procedura d'appalto, l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla SELCOM S.p.A. di Casavatore (NA) per un importo contrattuale pari ad € 1.584.592,55 di cui € 54.032,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed in data 23.12.2019, acquisito al prot. ASI n. 46 del 9.01.2020, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto e successivamente in data 4.02.2020, giusto verbale acquisito in pari data al prot. ASI n. 420, si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE con delibera commissariale n.108, in data 10.12.2020, è stato preso atto ed approvata variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori di "realizzazione di impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi" con il seguente nuovo quadro economico di spesa:

A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€	0,00
A.2	Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€	1.530.560,33
A.3	Lavori in economia	€	0,00
	Importo lavori a seguito di aggiudicazione definitiva	€	1.530.560,33
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	54.032,22
	Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione	€	1.584.592,55
A.5	Importo dei lavori della variante (al netto del ribasso 42,19018723%)	€	77.299,75
A.6	Oneri sicurezza per emergenza Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€	22.410,00
	IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE (A.5+A.6)	€	99.709,75
	TOTALE LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE	€	1.684.302,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B.3	Imprevisti	€	0,00
B.4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	57.154,70
B.7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	3.000,00
B.8	Spese di artt, 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€	
B.9	Spese di concessione Provincia di Potenza	€	1.723,50
B.10	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	
	1. Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),	€	0,00

	di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010		
	2. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	53.160,89
	3. Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	0,00
	4. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
	5. Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	3.955,73
	6. Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€	0,00
	7. Spese per espletamento procedure di gara – Stazione unica appaltante Regione Basilicata (SUA-RB)	€	24.910,31
	8. Spese concessioni SCIA Comune di Potenza	€	168,60
	9. Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
	10. I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	11.695,40
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" <i>(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)</i>	€	93.890,93
B.11	I.V.A. sui lavori	€	370.546,51
B.12	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	
B.13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)	€	526.315,63
C	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera (fidejussioni)	€	9.438,00
D	Economie di gara	€	1.259.927,53
	TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€	3.479.983,46

CHE a seguito di apposita indagine di mercato per l'acquisizione di opportune manifestazioni di interesse, è stata individuata il collaudatore in corso d'opera e finale dei lavori di che trattasi nel dipendente di "altra" amministrazione pubblica (Regione Basilicata) (di cui all'art. 102 – comma 6 – del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) Ing. Salvatore PANZANARO;

CHE con nota del 28.06.2021, acquisita al prot. ASI n. 2161 del 29.06.2021, il collaudatore Ing. Salvatore PANZANARO ha trasmesso il collaudo dei lavori in parola eseguiti dall'Impresa SELCOM S.p.A. a seguito di contratto del 23/12/2019 e successivo atto aggiuntivo del 09/02/2021 per un importo complessivo compreso oneri per la sicurezza di € 1.684.302,30 oltre IVA come per legge con il quale ha certificato che gli stessi sono collaudabili come con il certificato stesso li collauda liquidando all'impresa il credito residuo di € 8.502,30 oltre IVA da corrispondersi, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e fatta salva la superiore approvazione del collaudo stesso;

CHE l'impresa SELCOM S.p.A. ha firmato tutti gli atti contabili senza apporre riserva alcuna;

RITENUTO procedere con l'approvazione del certificato di collaudo dei *"realizzazione di impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi"* e di liquidare all'impresa esecutrice - SELCOM S.p.A. di Casavatore (NA) – il credito residuo di € 8.503,30 oltre IVA;

VISTA la L.R. n.7 del 3 marzo 2021 e il D.G.R. n.417 del 27 maggio 2021 e relativa accettazione della nomina;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di approvare il certificato di collaudo dei lavori di *"realizzazione di impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi"*, redatto dall'Ing. Salvatore PANZANARO in data 25.06.2021, acquisito al prot. ASI n. 2161 del 29.06.2021, sottoscritto oltre che dallo stesso Ing. Salvatore PANZANARO anche dal direttore dei lavori Geom. Antonio STOLFI e dall'impresa esecutrice SELCOM S.p.A. nonché dal R.U.P Geom. Canio MARRA, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 1.684.303,30 oltre IVA come per legge e si liquida all'impresa il credito residuo di € 8502,30 oltre IVA da corrispondersi, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e fatta salvo la superiore approvazione del collaudo stesso;
3. di incaricare i competenti uffici amministrativi di trasmettere il presente atto alla Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che tutti gli atti e la documentazione ai quali è fatto riferimento sono acquisiti agli atti di ufficio per la loro conservazione nei termini di legge.

Tito li, 23 settembre 2021

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO

