

Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

## DELIBERA

N° 19 del 26 Novembre 2018

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento e completamento opere a servizio dell'Invaso Pantano di Pignola – Presa d'atto ed approvazione Stato Finale e Certificato di Collaudo.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";

**VISTA** la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*" con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 30.11.2017 "*Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale*", pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera n.1 dell'8.10.2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante "*Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale*", art.1: "*Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti*". Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento, con la quale si è formalmente insediato il Commissario Straordinario Dott. Aniello ERTICO;

**VISTA** la delibera n. 2 dell'11 ottobre 2018 avente ad oggetto "Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza";

**Premesso che** con delibera n. 190, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 30.09.2005, ha approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento e Completamento delle opere a servizio dell'Invaso Pantano di Pignola" con il seguente quadro economico:

A. <b>Importo dei lavori a corpo a base di gara</b> (di cui € 20.989,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	999.489,90	€	999.489,90
B. <b>Somme a disposizione</b>				
B <sub>1</sub> -Lavori in economia	€	120.000,00		
B <sub>2</sub> -Imprevisti	€	60.571,31		
B <sub>3</sub> -Spese generali	€	119.938,79		
Totale somme a disposizione	€	300.510,10	€	300.510,10
			€	<b>1.300.000,00</b>

IMPORTO TOTALE

**che** a seguito di espletamento di apposita gara di appalto, bandita dal Consorzio, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa ZAFFIRO COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) di Flumeri (AV) con il ribasso del 28,511% per l'importo netto di € 720.509,59 di cui 20.989,29 per oneri della sicurezza;

**che** con delibera n.100 del 18.06.2007 il C.d.A. ha approvato la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Saverio Scavone per far fronte a "rinvenimenti imprevisti, nonché imprevedibili nella fase progettuale" e la conseguente rimodulazione del quadro economico, che prevede maggiori lavori per il 14,806% circa di quelli originariamente previsti, come di seguito riportato:

A. <b>Lavori a corpo</b> (al netto del ribasso)	€	827.189,05
B. <b>Somme a disposizione</b>		
B <sub>1</sub> -Lavori in economia	€	70.000,00
B <sub>2</sub> -Imprevisti	€	3.891,75
B <sub>3</sub> -Spese generali	€	119.938,79
Totale somme a disposizione	€	193.830,54
		€ <b>1.021.019,59</b>

IMPORTO TOTALE

**che** con determina del Direttore Generale prot. n. 5946 del 04/11/2011 veniva approvata la perizia di variante relative alle "Opere aggiuntive e di completamento funzionale" dei "Lavori di miglioramento e completamento opere a servizio dell'invaso Pantano di Pignola" con il seguente quadro economico:

A. <b>LAVORI AGGIUNTIVI</b>			
A <sub>1</sub> -Consolidamento pareti in frana	€	162.685,72	
A <sub>2</sub> -Opere complementari corpo diga	€	55.530,12	
A <sub>3</sub> -Opere complementari casa di guardia	€	24.166,93	
TOTALE LAVORI	€	242.382,78	€ <b>242.382,78</b>
B. <b>Somme a disposizione</b>			
B <sub>1</sub> -Spese generali	€	24.689,38	
B <sub>2</sub> -Lav. in economia ripristino strumenti	€	10.000,00	
B <sub>3</sub> -Lavori in economia sostituzione cilindro paratoia scarico superficiale	€	4.500,00	
Totale somme a disposizione	€	39.189,38	€ 39.189,38

IMPORTO TOTALE

€ 281.572,16

**che** con la medesima determina prot. n. 5946 del 04/11/2011 si affidavano i lavori relativi alle opere di miglioramento all'impresa ZAFFIRO COSTRUZIONI Srl ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per un importo pari ad € 242.382,78 e si approvava, altresì, il seguente quadro economico generale:

<b>A. Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta</b> (di cui € 20.989,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 827.189,05	€ 827.189,05
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B <sub>1</sub> -Opere complementari e di completamento	€ 242.382,78	
B <sub>2</sub> -Lavori in economia	€ 84.500,00	
B <sub>3</sub> -Spese generali	€ 144.628,17	
Totale somme a disposizione	€ 471.510,95	€ 471.510,95
		<b>€ 1.298.700,00</b>

IMPORTO TOTALE

**che** con Delibera n. 79 del 30 settembre 2016 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona del funzionario consortile Geom. Angelo Capochiaro;

**che** con Determina del Direttore n. 4588 del 19/10/2016 si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Miglioramento e completamento delle opere a servizio dell'invaso Pignola" come redatta dalla Direzione Lavori e si è approvato il quadro economico generale dell'intervento come di seguito determinatosi:

<b>A Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta</b> (di cui € 20.989,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 827.189,05	827.189,05
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B <sub>1</sub> -Opere complementari e di completamento	€ 242.382,78	
B <sub>2</sub> -Lavori in economia	€ 84.500,00	
B <sub>3</sub> -Spese generali	€ 144.628,17	
Totale somme a disposizione	€ 471.510,95	€ 471.510,95
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€ 1.298.700,00</b>

**che** con determina del Direttore prot. n. 452 del 01/02/2017 si è preso atto del quadro economico generale dell'intervento, rimasto invariato anche a seguito dell'approvazione da parte del RUP della rettifica del quadro economico dei lavori complementari e di seguito riportato, resasi necessaria a seguito di errore materiale nella determinazione dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta :

<b>A</b>	<b>LAVORI PREVISTI VARIANTE</b> (a netto del ribasso d'asta del 28,511%)		
	Totale lavori di cui € 6.493,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 163.055,46	€ 163.055,46

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1-Spese generali	€	2.004,70	
B2-Lavori somma urgenza	€	36.000,00	
B3-Lavori di ripristino apparecchiature elettromeccaniche	€	60.512,00	
B4-Lavori in economia	€	20.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<b>118.516,70</b>	€ <b><u>118.516,70</u></b>
IMPORTO TOTALE			€ <b>281.572,16</b>

che con determina del Direttore prot. n. 2921 del 10/07/2017 si prendeva atto delle variazioni apportate al quadro economico generale per effetto delle opere disposte a seguito di sopralluoghi da parte dei funzionari del Servizio Nazionale Dighe nel corso dei quali erano stati prescritti interventi di revisione generale e ripristino delle apparecchiature peraltro sollecitati in comunicazione inviata dalla Prefettura di Potenza, determinandosi il quadro economico come di seguito riportato:

**A. Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta** ( di cui € 20.989,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **€ 827.189,05**

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1-Opere complementari e di completamento. Contratto in data 14/04/2017, rep. n. 37634 Reg. a Potenza al n. 1824/1T	€	163.055,46	
B2- Lavori in economia progetto principale Lavori affidati dal RUP in data 23/10/2007 per un importo di € 40.000,00 ed in data 16/12/2008 per un importo di € 31.300,00. ( <i>Lavori realizzati</i> )	€	71.300,00	
B4-Lavori somma urgenza affidati in data 12/08/2014 (ex art. 175 DPR 207/2010)	€	36.000,00	
B5-Lavoro di ripristino di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche per monitoraggio sicurezza sbarramento Affidati dal RUP per un importo di € 40.000,00 con provvedimento del 12/12/2015 ( <i>realizzati</i> ) ed € 20.512,00 da affidare per il ripristino delle apparecchiature di controllo del corpo diga (piezometri, triangolazione movimento corpo diga ed assestimetri) per la trasmissione in remoto dei dati al Servizio Nazionale Dighe.	€	60.512,00	
B6-Ripristino strada consortile	€	20.000,00	
B7-Spese generali	€	120.643,49	
Totale somme a disposizione	€	471.510,95	
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 1.298.700,00</b>

**visto** il contratto di appalto relativo al progetto principale dei lavori di "Miglioramento e completamento Opere a servizio dell'invaso Pantano di Pignola", stipulato in data 31/05/2006, repertorio n. 9936, registrato a Potenza in data 01/06/2006 al n. 350 pari ad € 720.509,59;

**vista** la consegna dei lavori avvenuta in data 22/06/2006 come si evince da apposito verbale di consegna sottoscritto in pari data dal D.L. ing. Saverio Scavone e dall'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. di Flumeri (AV) senza alcuna riserva;

**tenuto conto** che ai sensi del contratto i lavori dovevano concludersi entro giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto, il termine ultimo di ultimazione veniva fissato al 19/03/2007;

**visto** i verbali di sospensione e ripresa dei lavori e la proroga di gg.30, concessa con atto n.100 del 18/06/2007 per perizia di variante, l'ultimazione dei lavori veniva è stata protratta al 04/07/2010;

**visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 21/06/2010, con il quale i lavori sono stati certificati dal D.L. completati in data 21/06/2010 e quindi in tempo utile;

**visto** lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. in data 02/10/2018, dal quale risulta un importo complessivo di € 827.189,06 per lavori oltre IVA , e l'importo di € 1.240,78 oltre IVA, come credito residuo sui lavori;

**visto** il Certificato di Collaudo redatto dall'ing. Emanuele Sapienza in data 05/11/2018, acquisito al prot. ASI in data 14/11/2018 n. 5440, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili liquidando all'impresa A.T.I. Zaffiro Costruzioni S.r.l. ed Edilrinascita di Pavese Salvatore il credito residuo di € 1.240,78 da corrispondersi, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e fatta salvo la superiore approvazione del collaudo stesso;

**considerato** che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza apporre riserva alcuna;

**ritenuto** come predisposto e proposto dal RUP di poter procedere alla presa d'atto dello Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. in data 02/10/2018;

**ritenuto** altresì, come proposto dal RUP e dal Dirigente Tecnico, di poter procedere alla approvazione del certificato di collaudo dei lavori di "Miglioramento e Completamento delle opere a servizio dell'Invaso Pantano di Pignola", redatto dall'ing. Emanuele Sapienza in data 05/11/2018 e acquisito al prot. ASI in data 14/11/2018 al n. 5440;

con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 2 ottobre 2018;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto ed approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. in data 02/10/2018 e sottoscritto dall'impresa appaltatrice Zaffiro Costruzioni S.r.l. senza riserve, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 827.189,06 oltre IVA, e che residua un credito dell'impresa pari a € 1.240,78 oltre IVA;
2. di approvare il certificato di collaudo dei lavori di "Miglioramento e Completamento delle opere a servizio dell'Invaso Pantano di Pignola", redatto dall'ing. Emanuele Sapienza in data 05/11/2018, acquisito al prot. ASI in data 14/11/2018 n. 5440, sottoscritto anche dall'impresa Zaffiro Costruzioni Srl, dal direttore dei lavori ing. Saverio Scavone, dal direttore operativo ing. Fabrizio Cerverizzo e dal Rup geom. Angelo Campochiaro, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si liquida all'impresa il credito residuo di € 1.240,78 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza

dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e fatta salvo la superiore approvazione del collaudo stesso;

3. di liquidare all'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. di Flumeri (AV), esecutrice dei lavori di "Miglioramento e completamento delle opere a servizio di Pantano di Pignola", il credito residuo di € 1.240,78 oltre IVA, imputando la spesa alla voce "Completamento Invaso Pantano" del quadro economico vigente, ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente Erogatore;
4. di incaricare i competenti uffici amministrativi di dare corso agli atti consequenziali;
5. di disporre che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione siano acquisiti agli atti di ufficio per la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Aniello ERTICO






**Parere del RUP e del Dirigente Tecnico:**

Visto il certificato di Collaudo dei lavori di "Miglioramento e completamento delle opere a servizio di Pantano di Pignola", redatto dall'ing. Emanuele Sapienza in data 05/11/2018, acquisito al prot. ASI in data 14/11/2018 n. 5440, sottoscritto oltre che dallo stesso ing. Emanuele Sapienza anche dall'impresa Zaffiro Costruzioni Srl, dal direttore dei lavori ing. Saverio Scavone, dal direttore operativo ing. Fabrizio Cerverizzo e dal Rup geom. Angelo Campochiaro, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si liquida all'impresa il credito residuo di € 1.240,78 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e fatta salvo la superiore approvazione del collaudo stesso, si propone la relativa approvazione.


  
IL RUP  
Geom. Angelo Campochiaro

Tito li, 26/11/2018

DIRIGENTE TECNICO  
ing. Guido BONIFACIO  


**Visto del Direttore:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE  
Ing. Guido BONIFACIO  


Tito li, 26/11/2018