

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **139** del 4 Dicembre 2014

**OGGETTO:** Prog. SAI/PZ 331/02 – Costruzione della rete fognante dell'agglomerato industriale in sinistra del fiume Basento.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art.19, comma 5, della L.R. n.13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n.28/2007 e nella L.R. n.1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art.38 della L.R. n.18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art.27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art.28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art.37 della Legge Regionale n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n.771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n.1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

**VISTO** il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**PREMESSO** che con Deliberazione Presidenziale del 23/07/1971 la Cassa per il Mezzogiorno approvò il progetto per i lavori di costruzione della rete fognante dell'agglomerato industriale in sinistra del fiume Basento per l'importo complessivo di lire 804.000.000 pari a € 415.231,35;

**CHE** con la sopradetta Deliberazione la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso a questo Ente l'esecuzione delle opere previste nel suddetto progetto ed assunto a proprio carico il relativo finanziamento;

**CHE** con successivi provvedimenti la Cassa per il Mezzogiorno ha definito l'impegno complessivo di spesa in lire 930.481.188 pari a € 480.553,43;

**ACCERTATO** che il Consorzio ha completato tutte le pratiche relative ai lavori in oggetto e che potrà ultimare l'espletamento degli obblighi a proprio carico derivanti dalla Concessione con l'erogazione del saldo;

**CHE** l'opera in argomento è stata ultimata e collaudata in ogni sua parte e che l'oggetto della Concessione è stato ultimato per intero;

**CONSIDERATO** che la somma è rimasta bloccata sul conto gestione n.690 della Cassa di Risparmio Calabria intestata al Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza per i finanziamenti ex AGENSUD;

**VISTA** la certificazione finale delle spese sostenute e da sostenere accertate (incluse le spese generali forfettarie) così riassumibile:

| TITOLO DI SPESA                  | A                      |                   | B                        |                   | C                  |                   |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                  | QUADRO IMPEGNO         |                   | ANTICIPAZIONE EX AGENSUD |                   | SPESA ACCERTATA    |                   |
|                                  | CONCESSIONE EX AGENSUD |                   |                          |                   |                    |                   |
|                                  | L.                     | €                 | L.                       | €                 | L.                 | €                 |
| LAVORI IMPR. PADULA              | 304.025.400            | 157.016,02        | 304.025.400              | 157.016,02        | 304.025.400        | 157.016,02        |
| LAVORI IMPR. PIZZUTI             | 82.988.975             | 42.849,90         | 81.729.197               | 42.209,61         | 81.729.197         | 42.209,61         |
| ESPROPRI                         | 113.564.002            | 58.650,91         | 108.160.000              | 55.859,98         | 113.564.002        | 58.650,91         |
| IMPREVISTI                       | 875.402                | 452,11            | -                        | -                 | -                  | -                 |
| FORNITURA TUBAZIONI E APPARECCH. | 61.773.590             | 31.903,40         | 61.773.590               | 31.903,40         | 61.773.590         | 31.903,40         |
| COMPLETAM. LAVORI ATTREZZ.       | 12.376.718             | 6.392,04          | 12.339.000               | 6.372,56          | 12.339.000         | 6.372,56          |
| LAVORI COMP. IMPR. PIZZUTI       | 37.680.001             | 19.460,10         | 37.680.001               | 19.460,10         | 37.680.001         | 19.460,10         |
| SPESE GENERALI                   | 67.459.050             | 34.839,69         | 56.519.849               | 29.190,07         | 67.459.050         | 34.839,69         |
| ONERI ACCESSORI ESPROPRI         | 16.764.400             | 8.658,09          | 16.224.000               | 8.379,00          | 16.224.000         | 8.379,00          |
| REVISIONE PREZZI                 | 70.000.000             | 36.151,98         | 70.000.000               | 36.151,98         | 70.000.000         | 36.151,98         |
| REVISIONE PREZZI IMPR. PADULA    | 94.325.686             | 48.715,15         | 94.325.686               | 48.715,15         | 94.325.686         | 48.715,15         |
| REVISIONE PREZZI IMPR. PIZZUTI   | 5.014.034              | 2.589,53          | 5.014.034                | 2.589,53          | 5.014.034          | 2.589,53          |
| I.V.A.                           | 63.653.930             | 32.874,51         | 63.653.930               | 32.874,51         | 63.496.358         | 32.793,13         |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>930.481.188</b>     | <b>480.553,43</b> | <b>911.444.687</b>       | <b>470.721,90</b> | <b>927.630.318</b> | <b>479.081,08</b> |

|   |             |            |  |  |  |  |
|---|-------------|------------|--|--|--|--|
| A) -TOTALE IMPEGNO CONCESSIONE EX AGENSUD | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 930.481.188 | 480.553,43 |  |  |  |  |
| B) - TOTALE SPESA ACCERTATA               | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 927.630.318 | 479.081,08 |  |  |  |  |
| C) -TOTALE ANTICIP. EX AGENSUD            | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 911.444.687 | 470.721,90 |  |  |  |  |
| D) -SALDO CONCESSIONE DA EROGARE ( B - C) | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 16.185.631  | 8.359,18   |  |  |  |  |
| E) -SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA           | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 23.288.902  | 12.027,71  |  |  |  |  |
| F) -SOMMA BLOCCATA SUL CONTO GESTIONE     | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 83.492.600  | 43.120,33  |  |  |  |  |
| G) -TOTALE SOMMA DA EROGARE               | L.          | €          |  |  |  |  |
|   | 122.967.133 | 63.507,22  |  |  |  |  |

**VISTA** la legge 1/08/2002, n.166, art.2 c. 2, che consente di autocertificare in merito alla concessione dei lavori di cui all'oggetto;

**RITENUTO** di dover chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata – Sede Coordinata di Potenza, la chiusura della Concessione in oggetto ed il pagamento della relativa rata di saldo;

Tanto premesso, visto il parere espresso in calce dal Vice Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n.135 del 24 maggio 2010;

### D E L I B E R A

Ai sensi della legge 1/08/2002, n.166, art.2 c. 2;

1. di approvare la rendicontazione finale delle spese sostenute e da sostenere accertate, come in premessa specificate, per la costruzione della rete fognante dell'agglomerato industriale in sinistra del fiume Basento di cui al progetto n.331/02, affidati in concessione a questo Consorzio Industriale e finanziati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno con la deliberazione data 23/07/1971 del proprio Consiglio di Amministrazione;
2. di prendere atto che la spesa finale documentata ed ammissibile a finanziamento è di Euro 479.081,08 pari a lire 927.630.318;
3. di dare atto che alla data odierna non esiste contenzioso in atto di alcun genere per la realizzazione del progetto di che trattasi;
4. di chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata – Sede Coordinata di Potenza di voler provvedere alla chiusura della Concessione ed alla erogazione della rata di saldo di Euro 63.507,22 pari a lire 122.967.133;
5. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Visto del Vice Direttore Generale:**  
Si attesta la legittimità dell'atto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Alfredo ROCCO



Tito li, 4/12/2014