



Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

## DELIBERA

N° 75 del 21 Settembre 2016

**OGGETTO:** PO FERS Basilicata 2007 – 2013 Asse III – Competitività produttiva – Linea di intervento III.1.1.A - Lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti presenti sulle aree industriali della Provincia di Potenza – Approvazione Atto di Collaudo.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante *"Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale"*;

**VISTA** la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante *"Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale"*, con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

**VISTO** in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. n.32/2014;

**VISTO** l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. 5 novembre 2014 n. 32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n. 20 dell'1/06/2016;

**VISTO** il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art. 11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".;

**Premesso che** con delibera Commissariale n. 91 del 4/06/2012 è stato preso atto ed approvata la progettazione preliminare relativa alla realizzazione dei "lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti presenti sulle aree industriali della Provincia di Potenza" redatta dall'Ufficio Tecnico Consortile nella persona dell'Arch.Gerardo Marcello SOLDO che prevedeva il seguente quadro economico:

1. Lavori (di cui € 24.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	1.240.000,00
2. Imprevisti e lavori in economia	€	36.000,00
3. Spese generali (di cui € 90.000,00 per redazione progettazione def. ed esec.)	€	<u>124.000,00</u>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.400.000,00</b>

**CHE** a seguito di apposita procedura d'appalto con determina n.1356, in data 7/03/2013, sono stati aggiudicati in via definitiva, nell'ambito della "Gara europea a procedura aperta – contratto misto – concessione servizio di trattamento rifiuti liquidi speciali – progettazione ed esecuzione lavori", anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti presenti sulle aree industriali della Provincia di Potenza per un importo contrattuale pari a € 1.317.100,76 oltre IVA di cui € 1.227.990,23 oltre IVA per lavori ed € 89.110,53 oltre IVA per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso offerto dello 0,988 %;

**CHE** il relativo contratto d'appalto, stipulato con l'aggiudicatario R.T.I. – Antonio & Raffaele GIUZIO S.r.l. (Capogruppo) di Potenza in data 2/12/2014 e registrato a Potenza il 4/12/2014 al n.5294 serie 1T, acquisito al prot. consortile n.5241 del 5/12/2014 prevede all'art.5 la redazione e trasmissione della progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione e, pertanto, entro l'1/01/2015;

**CHE** con nota prot. n.02/LR del 2/01/2015, acquisita al prot.ASI n.8 del 2/01/2015, il suddetto R.T.I. ha trasmesso la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei "Lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti presenti sulle aree industriali della Provincia di Potenza" che prevede il seguente il seguente quadro economico:

1. Lavori (di cui € 24.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	1.227.990,23
2. Imprevisti e lavori in economia	€	36.000,00
3. Spese generali (di cui € 90.000,00 per redazione progettazione def. ed esec.)	€	124.000,00

4. Ribasso d'asta sui lavori € 12.009,77  
**TOTALE € 1.400.000,00**

CHE con delibera dell'Amministratore Unico n. 46 del 24.04.2015 è stato preso atto ed approvata la progettazione esecutiva redatta dal R.T.I. Antonio & Raffaele Giuzio S.r.l. (Capogruppo) e riapprovato il seguente quadro economico di spesa :

Voci	Importi
<b>A – LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€ 1.203.190,23
2) Lavori in economia	€ 0,00
<b>IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (1+2+3)</b>	€ 1.203.190,23
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.800,00
<b>Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione (1+2+3+4)</b>	€ 1.227.990,23
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 25.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 20.995,89
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 89.110,53

Voci	Importi
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 19.950,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.943,58
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 114.004,11
10) I.V.A. sui lavori	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 160.000,00
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
D - Ribasso d'asta (0,988%)	€ 12.009,77
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

**CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 20.02.2015 come si evince da apposito verbale di consegna sottoscritto in pari data senza riserve ed acquisito al prot. consortile n.710;

**Tenuto conto** che ai sensi dell'art. I.4 del Capitolato Speciale di appalto i lavori dovevano concludersi entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine ultimo di ultimazione veniva fissato al 19.08.2015;

**CHE** durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse tre proroghe per complessivi giorni 103, pertanto la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori veniva stabilita per il giorno 30.11.2015;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 3.12.2015, acquisito al prot. consortile al n.6088, con il quale i lavori sono stati certificati dal D.L. completati in data 30.11.2015 e quindi in tempo utile;

**Visto** il Certificato di Collaudo redatto in data 05.05.2016 redatto dall'ing. Assunta Zaccagnino, acquisito in pari data al prot. consortile n.2128, con il quale si certifica che i

lavori di che trattasi, sono collaudabili, fatta salva la superiore approvazione dell'atto di collaudo;

**Considerato** che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza apporre riserva alcuna e che il suo credito residuo è pari a € 0,00;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusta Decreto di nomina n.415 del 9/12/2014;

## DELIBERA

1. di approvare il Collaudo dei "*Lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti presenti sulle aree industriali della Provincia di Potenza*", redatto dall'ing. Assunta Zaccagnino in data 05.05.2016 e acquisito in pari data al prot. consortile al n. 2128, regolarmente sottoscritto oltre che dallo stesso ing. Assunta Zaccagnino che dall'ing. Guido Bonifacio, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori geom. Antonio Corbo, e dall'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, che all'impresa sono state liquidate tutti gli importi spettanti e che resta quindi un credito pari a € 0,00;
2. di incaricare i competenti uffici amministrativi di trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Antonio BOCHICCHIO

**Parere del Dirigente Tecnico e RUP:**

Visto il Certificato di Collaudo redatto in data 05.05.2016 redatto dall'ing. Assunta Zaccagnino, acquisito in pari data al prot. consortile n.2128, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi, si propone la definitiva approvazione dell'atto di collaudo.

Tito li, 21/09/2016

IL DIRIGENTE TECNICO - RUP

Ing. Guido BONIFACIO



**Visto del Direttore:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 21/09/2016

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO

