

Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 108 del 10 Dicembre 2020

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014 – 2020 – Asse 2 – Azione 1.1 - Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo – Progetto di "realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi" – CUP E27D18000280001 – Approvazione Variante in corso d'opera.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale";

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale" con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 "Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale", pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Art.1 comma 2 L.R. 30.11.2017 n. 34 "Nomina nuovo Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza", con la quale l'Avv. Francesco PAGANO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera n. 1 del 14.01.2020 avente ad oggetto "L.R. n. 34 del 30.11.2017 Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale, art.1 comma 2: "Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti". Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento", con la quale si è formalmente insediato il Commissario Straordinario Dott. Francesco PAGANO;

VISTA la delibera n. 38 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: "Direttore del Consorzio – Conferma incarico";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2.07.2020 avente ad oggetto: "Art. 1, comma 2 Legge Regionale 30.11.2017, n.34 – DGR n. 1025 del 30.12.2019 - Differimento scadenza durata in carica del Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza";

PREMESSO che con delibera n.5, in data 12.11.2018, si prendeva atto della nota prot. n.7504 del 23.10.2018, acquisita al prot. ASI n.5148 del 24.10.2018, con la quale la Segreteria Tecnica-Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e programmi Operativi Nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno trasmetteva il Decreto dell'Autorità di Gestione di ammissione a finanziamento – a valere sull'Asse 2. Azione 2.1.1 del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020 - del progetto di "realizzazione di impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi" per un importo pari ad € 3.479.983,46 IVA inclusa;

CHE con delibera commissariale n.103 del 27.06.2019 è stato preso atto ed approvata la progettazione esecutiva redatta dalla SINT S.r.l. di Seregno (MB) relativo ai lavori di "Realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Potenza, San Nicola di Melfi e Tito" con il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori a base d'asta <i>(di cui € 54.032,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)</i>	€ 2.701.610,99
b) Imprevisti	€ 5.430,36
c) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 53.160,89
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113, comma 2, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 54.032,22
e) Spese per Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata	€ 24.911,00
f) Spese per collaudo	€ 13.300,00
g) IVA (22%)	€ 627.538,00
TOTALE	€ 3.479.983,46

CHE con la medesima delibera n.103/2019 è stato stabilito, altresì, di procedere all'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.36 – *comma 2 lett.d)* – del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 – *comma 9bis* – del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. incaricando il responsabile unico del procedimento di trasmettere la stessa alla SUA-RB, a cui è demandata l'indizione della procedura di gara, ed i successivi adempimenti previsti per legge;

CHE a seguito di apposita procedura d'appalto, l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla SELCOM S.p.A. di Casavatore (NA) per un importo contrattuale pari ad € 1.584.592,55 di cui € 54.032,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed in data 23.12.2019, acquisito al prot. ASI n. 46 del 9.01.2020, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto e successivamente in data 4.02.2020, giusto verbale acquisito in pari data al prot. ASI n. 420, si è proceduto alla consegna dei lavori;

ATTESO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa della impossibilità di verifica in fase progettuale dei pozzetti e delle tubazioni di collegamento della pubblica illuminazione - *per la ovvia impossibilità di effettuare scavi preliminari* – e che alcuni tratti delle tubazioni sono risultate occupate da fibra ottica di Open-Fiber per lavori di posa in opera della fibra stessa realizzati successivamente alla redazione della progettazione, si è reso necessario apportare alcune variazioni agli elaborati esecutivi di progetto stimando il nuovo importo contrattuale pari ad € 1.684.302,30 per un incremento percentuale dei lavori pari al 6,29% rispetto all'importo contrattuale iniziale di € 1.584.592,55;

VISTA la nota prot. n. 3701 del 28.09.2020 e successiva integrazione prot. n.4046 del 22.10.2020 con la quale è stata proposta alla Segreteria Tecnica Amministrativa del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno la rimodulazione della scheda progetto e redazione di apposita Variante;

VISTA la nota prot. n. 0010400 del 3.11.2020, acquisita al prot. ASI n. 4221 del 03.11.2020, con la quale la Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha trasmesso il provvedimento n.10330 del 2.11.2020 con il quale l'Autorità di Gestione del PON "Legalità" ha accolta la suddetta proposta formulata dal Consorzio;

VISTA la variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori, acquisita al prot. ASI n. 4614 del 24.11.2020, che prevede il seguente nuovo quadro economico di spesa:

A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€	0,00
A.2	Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€	1.530.560,33
A.3	Lavori in economia	€	0,00
	Importo lavori a seguito di aggiudicazione definitiva	€	1.530.560,33
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	54.032,22
	Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione	€	1.584.592,55
A.5	Importo dei lavori della variante (al netto del ribasso 42,19018723%)	€	77.299,75
A.6	Oneri sicurezza per emergenza Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€	22.410,00
	IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE (A.5+A.6)	€	99.709,75
	TOTALE LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE	€	1.684.302,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B.3	Imprevisti	€	0,00
B.4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	57.154,70
B.7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	3.000,00
B.8	Spese di artt. 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€	
B.9	Spese di concessione Provincia di Potenza	€	1.723,50
B.10	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€	0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e	€	53.160,89

	al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	0,00
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	3.955,73
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€	0,00
	g) Spese per espletamento procedure di gara – Stazione unica appaltante Regione Basilicata (SUA-RB)	€	24.910,31
	h) Spese concessioni SCIA Comune di Potenza	€	168,60
	i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
	j) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	11.695,40
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	€	93.890,93
B.11	I.V.A. sui lavori	€	370.546,51
B.12	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	
B.13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)	€	526.315,63
C	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera (fidejussioni)	€	9.438,00
D	Economie di gara	€	1.259.927,53
	TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€	3.479.983,46

ATTESO che la suddetta variante in corso d'opera, resasi necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori in parola sopperendo a circostanze non prevedibili in fase di redazione della progettazione, può ritenersi in applicazione dell'art.106 – *comma 1, lett.c) e comma 2* - del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, opportuno e necessario, al fine di pervenire all'ultimazione dei lavori di che trattasi provvedere all'approvazione della variante in corso d'opera così come predisposta dal direttore dei lavori;

tutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1025 del 30.12.2019;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;


2. di prendere atto della nota acquisita al prot. ASI n. 4614 del 24.11.2020 ed approvare la variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi, con il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€	0,00
A.2	Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€	1.530.560,33
A.3	Lavori in economia	€	0,00
	Importo lavori a seguito di aggiudicazione definitiva	€	1.530.560,33
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	54.032,22
	Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione	€	1.584.592,55
A.5	Importo dei lavori della variante (al netto del ribasso 42,19018723%)	€	77.299,75
A.6	Oneri sicurezza per emergenza Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€	22.410,00
	IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE (A.5+A.6)	€	99.709,75
	TOTALE LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE	€	1.684.302,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B.3	Imprevisti	€	0,00
B.4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	57.154,70
B.7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	3.000,00
B.8	Spese di artt, 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€	
B.9	Spese di concessione Provincia di Potenza	€	1.723,50
B.10	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€	0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	53.160,89
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	0,00

	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	3.955,73
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€	0,00
	g) Spese per espletamento procedure di gara – Stazione unica appaltante Regione Basilicata (SUA-RB)	€	24.910,31
	h) Spese concessioni SCIA Comune di Potenza	€	168,60
	i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
	j) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	11.695,40
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" <i>(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)</i>	€	93.890,93
B.11	I.V.A. sui lavori	€	370.546,51
B.12	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	
B.13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)	€	526.315,63
C	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera (fidejussioni)	€	9.438,00
D	Economie di gara	€	1.259.927,53
	TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€	3.479.983,46

3. di dare mandato ai competenti uffici consortili di trasmettere il presente atto unitamente alla variante in corso d'opera alla Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
4. di notificare il presente atto al Direttore dei Lavori affinché provveda a quanto necessario per il completamento delle opere come descritte nella variante approvata;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco RAGANO




Parere del RUP e del Dirigente Tecnico:

In relazione alla variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi, proposta e predisposta al fine di consentire il prosieguo dei lavori, regolarmente trasmessa con nota acquisita al prot. ASI n. 4614 del 24.11.2020 a seguito di acquisizione del parere preliminare espresso dall'Autorità di Gestione del PON "Legalità" ai sensi della normativa vigente con decreto n.10330 del 2.11.2020, acquisito al prot. ASI n. 4221 del 03.11.2020, rilevato che detta variante si è resa necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori in parola sopperendo a circostanze non prevedibili in fase di redazione della progettazione, ricorrendo le motivazioni di cui all'art.106 – *comma 1, lett.c)* e *comma 2* - del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., se ne propone l'approvazione.

Tito li, 10/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Canio MARRA)



IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Guido BONIFACIO)



Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 10/12/2020

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO

