

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **33** del 15 Aprile 2013

**OGGETTO:** Intervento di “Rimozione dei rifiuti sparsi area ex Liquichimica – Lotto LUCANA TRASPORTI S.r.l.” - Approvazione Perizia di Variante.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell’art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell’art.14 della L.R. n°18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all’individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all’art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all’art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell’art.37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 38, comma 1, fino all’insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale”*;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n°135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n°18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n.1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *“Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010”*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n. 5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell’1/04/2012;

**VISTO** il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**PREMESSO** che con delibera Commissariale consortile n.126 del 15/07/2012 veniva approvato il progetto di "Rimozione rifiuti sparsi all'interno dell'area ex Liquichimica – Lotto LUCANA TRASPORTI S.r.l." con il seguente quadro economico:

1.	Importo contrattuale dell'intervento di raccolta, selezione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 865,05	€ 42.967,74
2.	Campionamenti ed analisi rifiuti	€ 6.000,00
3.	Imprevisti e lavori in economia (pari al 5% di 1+ 2)	€ 2.448,39
4.	Spese generali (pari al 5% di 1+ 2)	€ <u>2.448,39</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.864,52</b>

**CHE** lo stesso progetto con relativo quadro economico è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.1742 del 29/11/2011;

**CHE** nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza dell'area ex Liquichimica di Tito, a seguito di apposita procedura di gara, la Ditta HGE Ambiente srl con sede in Monocalzati (AV), ha eseguito il servizio di rimozione rifiuti sparsi all'interno dell'area ex Liquichimica di Tito per un importo contrattuale pari ad € 104.036,78 oltre IVA;

**CHE** nell'ambito degli stessi interventi di messa in sicurezza dell'area ex Liquichimica di Tito, a seguito di apposita procedura di gara, la Ditta HYDROLAB snc con sede in Ferrandina (MT), ha eseguito il servizio di caratterizzazione dei rifiuti per un importo contrattuale pari ad € 7.200,00 oltre IVA;

**CHE** l'intervento di che trattasi si inquadra quale attività complementare al servizio di "Rimozione dei rifiuti sparsi" effettuato nell'area ex Liquichimica dalle suindicate Ditte;

**CHE** pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n.163/06 e s.m., gli interventi in questione sono stati affidati come lavori complementari alle Ditte:

- HGE Ambiente srl – Rimozione, trasporto e smaltimento finale
- Hydrolab snc – Analisi rifiuti

con delibera commissariale consortile n.59 del 3 maggio 2012, secondo il quadro economico autorizzato dalla D.G.R. n.1742/2011.

**CHE** sulla base di tale affidamento:

- si procedeva alla stipula di apposito contratto con la ditta HGE Ambiente srl, registrato a Potenza in data 11/09/2012 al n.4188 per un importo complessivo pari ad € 42.967,74 oltre IVA;
- si procedeva, a seguito di verifica della disponibilità della stessa, all'affidamento della fase di caratterizzazione alla Ditta Hydrolab snc, applicando all'importo previsto dal quadro economico per tale attività lo stesso ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento dell'intervento principale e tale che l'importo delle analisi complementari è risultato essere pari a complessivi € 2.880,00 oltre iva, realizzandosi economie pari a € 3.120,00.

**CHE** in data 14/12/2012, giusto verbale Prot. ASI n.6453 in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;

**CHE** con nota consortile n.213 del 15/01/2013, ultimata la fase di rimozione dei rifiuti, sono state segnalate ai competenti uffici regionali variazioni rispetto alla stime progettuali, in termini quantitativi, dei rifiuti riferibili al punto "6" della planimetria di progetto, identificabile con la stradina di accesso al sito;

**CHE** con la predetta nota si comunicava altresì che la riscontrata variazione quantitativa di materiale di risulta comportava un impegno di risorse economiche aggiuntive per il trasporto e definitivo smaltimento in impianto autorizzato dei rifiuti rimossi;

**CHE** la ditta HGE Ambiente S.r.l., con nota acquisita al protocollo consortile in data 25/02/2013 al n.1161, si è resa disponibile ad effettuare gli interventi aggiuntivi ad un prezzo pari ad € 10.700,00 al lordo del ribasso d'asta pari al 25,882% (al netto € 7.930,62) oltre IVA, utilizzando le risorse presenti nel quadro economico approvato e non utilizzate;

**CHE** con nota n.1162 del 25/02/2012 è stata richiesta formale autorizzazione alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente – Ufficio prevenzione e controllo ambientale circa l'utilizzo delle predette risorse disponibili per gli oneri aggiuntivi.

**CHE** la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente – Ufficio prevenzione e controllo ambientale, con nota acquisita al protocollo consortile in data 19/03/2013 al n.1631, ha trasmesso la Determina Dirigenziale n.75AA.2013/D.0023 del 7/03/2013 che autorizza l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico per lavori imprevidi ed in economia, per spese generali e provenienti dalle economie di gara realizzate a seguito dell'affidamento delle analisi di laboratorio per lo smaltimento della maggiore quantità di rifiuti rinvenuti richiedendo la predisposizione di una perizia di variante;

**CHE** l'arch. Gerardo Marcello SOLDI, in qualità di tecnico abilitato e Direttore di Esecuzione del Contratto, con nota acquisita al protocollo consortile in data 26/03/2013 al n.1780 ha trasmesso la Perizia di Variante con allegato Atto di Sottomissione sottoscritto anche dall'impresa esecutrice HGE Ambiente S.r.l.;

**CHE** il quadro economico scaturente dalla perizia di variante, come autorizzato nella predetta Determina Dirigenziale n.75AA.2013/D.0023 del 7/03/2013, risulta essere il seguente:

A. Importo contrattuale dell'intervento di raccolta, selezione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 865,05	€ 50.898,36
B. Campionamenti ed analisi rifiuti	€ 2.880,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.778,00</b>

**CHE** l'importo complessivo degli interventi, proposto nel quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante risulta essere inferiore all'importo di € 53.864,52 autorizzato dalla D.G.R. n.1742 del 29/11/2011;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare la perizia di variante relativa agli interventi di “Rimozione dei rifiuti sparsi area ex Liquichimica – Lotto LUCANA TRASPORTI S.r.l.” con il seguente quadro economico:

A. Importo contrattuale dell'intervento di raccolta, selezione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 865,05	€ 50.898,36
B. Campionamenti ed analisi rifiuti	€ 2.880,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.778,00</b>

2. di imputare la spesa alle risorse assentite con D.G.R. n.1742 del 29/11/2011, come autorizzate con Determina Dirigenziale n.75AA.2013/D.0023 del 7/03/2013;

3. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Dirigente Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento:**

Vista la perizia di variante dell'intervento di “Rimozione rifiuti sparsi all'interno dell'area ex Liquichimica – Lotto LUCANA TRASPORTI S.r.l.” come predisposta dalla struttura tecnica consortile nella persona dell'Arch. Gerardo Marcello Soldo in ossequio a quanto richiesto dalla Regione Basilicata con Determina Dirigenziale n.75AA.2013/D.0023 del 7/03/2013 in uno al quadro economico dalla stessa emergente; verificata la rispondenza degli elaborati prodotti a quanto richiesto con la citata Determina Dirigenziale, si esprime parere favorevole e si propone l'approvazione della perizia di variante e del relativo quadro economico.

Firmato  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Dirigente Tecnico  
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 4/04/2013

**Visto del Direttore Generale:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Rocco LICCIONE

Tito lì, 15/04/2013