

Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 63 del 14 Luglio 2020

OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 e FAS 2000-2006 - Lavori di messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza – Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante “*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*”;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante “*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*” con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 “*Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale*”, pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “*Art.1 comma 2 L.R. 30.11.2017 n. 34 “Nomina nuovo Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”, con la quale l'Avv. Francesco PAGANO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;*”

VISTA la delibera n. 1 del 14.01.2020 avente ad oggetto “*L.R. n. 34 del 30.11.2017 Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale, art.1 comma 2: “Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti”. Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento*”, con la quale si è formalmente insediato il Commissario Straordinario Dott. Francesco PAGANO;

VISTA la delibera n. 38 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “*Direttore del Consorzio – Conferma incarico*”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2.07.2020 avente ad oggetto: “*Art. 1, comma 2 Legge Regionale 30.11.2017, n.34 – DGR n. 1025 del 30.12.2019 - Differimento scadenza durata in carica del Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza*”;

PREMESSO che con delibera commissariale n.5 del 7.01.2013, nel prendere atto della nota prot. n.173891/73A del 4.10.2012, acquisita al prot. ASI n.5004 del 4.10.2012, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'impresa, Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata ha comunicato, che nelle more dell'attivazione formale delle procedure finalizzate al finanziamento delle opere di messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza era necessario predisporre, da parte del Consorzio, la progettazione preliminare delle opere ritenute necessarie e propedeutiche all'effettivo inizio dell'intervento;

CHE con la citata delibera è stato, fra l'altro, stabilito di procedere all'affidamento a tecnico esterno alla struttura consortile dell'incarico di progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di individuare fra i tecnici consortili, in possesso dei necessari requisiti, e quindi nominare il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

CHE con delibera dell'Amministratore Unico n.25 del 14.03.2016 è stato preso atto ed approvata la progettazione definitiva relativa ai lavori di "messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza" redatta dal R.T.P. – INFRASTRUTTURE E IMPIANTI S.r.l. (capofila) di ROMA - con il seguente quadro economico di spesa:

A. SOMME A BASE D'ASTA

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.027.902,20	
Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	€ 26.957,11	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 96.506,74	
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA		€ 2.151.366,05

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti (0,35% di A)	€ 7.568,30	
Lavori in economia (0,35% di A)	€ 7.568,30	
Spese generali	€ 133.497,35	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 148.633,95

TOTALE GENERALE (A + B) € 2.300.000,00

CHE con la medesima delibera n.25/2016 sono stati, altresì, approvati gli atti di gara predisposti dai competenti uffici consortili e finalizzati alla selezione del soggetto per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in questione incaricando, gli stessi, di provvedere alle relative pubblicazioni;

CHE, a causa di un mero errore materiale nella redazione di un elaborato del progetto definitivo (*GE05 – Computo metrico estimativo*), l'importo a base d'asta veniva rideterminato, comportando una variazione dello stesso come di seguito riportato:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.093.261,16
Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	€ 26.957,11
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 96.506,74
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€ 2.216.725,01

CHE a seguito di apposita procedura d'appalto, espletata ai sensi dell'art.53, comma 2, lett. b) dell'allora vigente normativa in materia (*D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.*), con delibera n.74 del 21.09.2016, si è proceduto all'aggiudicazione, in via definitiva, della redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo contrattuale pari ad € 1.439.665,01 – di cui € 1.422.587,68 per lavori ed € 17.077,33 per la

redazione della progettazione esecutiva - al netto del ribasso offerto pari al 36,65% ed alla contestuale riapprovazione del quadro economico di spesa alla luce delle economie di gara scaturenti dall'aggiudicazione stessa ed articolato in conformità allo schema di cui al punto 3.2 del "manuale delle procedure operative - Si.Ge.Co." e della rideterminazione dell'importo a base d'asta sopra esplicitato come di seguito riportato:

VOCI	Valore
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€1.326.080,94
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (1 + 2 + 3)	€1.326.080,94
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.506,74
Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione (1+2+3+4)	€1.422.587,68
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.568,30
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.568,30
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 72.322,65
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.893,07
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 82.215,72
10) I.V.A. sui lavori	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 100.352,32
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
D - Ribasso d'asta (36,650%)	€ 777.060,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€2.300.000,00

CHE con delibera n.98, in data 6.12.2016, l'Amministratore Unico ha preso atto della determina dirigenziale della Regione Basilicata n.1996 del 22.11.2016 di approvazione del disciplinare di finanziamento, concessione delle risorse finanziarie, assunzione di apposito preimpegno per la realizzazione dei "lavori di messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza" concedendo, a seguito della rimodulazione del

quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva, la somma di € 1.522.940,00 scaturente dal costo iniziale complessivo del progetto pari ad € 2.300.000,00 al netto del ribasso d'asta pari ad € 777.060,00, come di seguito riportato:

VOCI	Valore
A – LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€1.326.080,94
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (1 + 2 + 3)	€1.326.080,94
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.506,74
Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione (1+2+3+4)	€1.422.587,68
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.568,30
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.568,30
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 72.322,65
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.893,07
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 82.215,72
10) I.V.A. sui lavori	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 100.352,32
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
D – Ribasso d'asta (36,650%)	€ 777.060,00
TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€2.300.000,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€1.522.940,00

CHE in data 10.02.2017 è stato stipulato con l'aggiudicatario A.T.I. – SIMEONE & Figli S.r.l. (capogruppo) di NAPOLI, apposito contratto d'appalto registrato a Potenza in data 13.02.2017 al n.683, acquisito al prot. ASI n.815 del 22.02.2017;

CHE con nota prot. n.41 del 20.11.2017, acquisita al prot. ASI n.5688 del 21.11.2017, l'A.T.I. – SIMEONE & Figli S.r.l. (capogruppo) di NAPOLI – aggiudicataria dell'affidamento della

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in parola – ha trasmesso la progettazione esecutiva degli stessi;

CHE la redazione della progettazione esecutiva ha comportato, rispetto a quella definitiva posta a base di gara, modifiche rese necessarie al fine di acquisire il parere definitivo di approvazione da parte di R.F.I. prot. n. RFI-DPR-DTP_BA\A0015\IP\2018\0000348 del 23.01.2018, acquisito al prot. ASI n.427 del 26.01.2018, determinando un aumento dell'importo lavori ad € 1.617,507,41 e il conseguente incremento delle spese generali con il seguente nuovo quadro economico di spesa:

VOCI	Valore
A – LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€ 1.521.000,67
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (1 + 2 + 3)	€ 1.521.000,67
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.506,74
Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione (1+2+3+4)	€ 1.617.507,41
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.568,30
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.568,30
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 119.983,56
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.083,63
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 16.174,35
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 147.241,54
10) I.V.A. sui lavori	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 164.378,14
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
D – Ribasso d'asta (36,650%)	
TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€ 1.781.885,55
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 1.781.885,55

VISTA la delibera n.110 con la quale il Commissario Straordinario, in data 3.08.2018, ha preso atto ed approvato la suddetta progettazione esecutiva e relativo quadro economico di spesa e la determina dirigenziale n.15AD.2018/D.01335 del 31.08.2018, acquisita al prot. ASI n.4427 del 17.09.2018, dell'Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata di concessione del relativo finanziamento;

ATTESO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, con nota n.RFI-DPR_BA\ING\A0015\2019\2397 del 18.06.2019, acquisita al prot. ASI n.3026 del 24.06.2019, sono stati forniti da RFI specificazioni degli inputs progettuali riguardanti i blocchi di fondazione dei pali TE ed altri componenti che hanno comportato, di conseguenza, una revisione totale della progettazione esecutiva con modifiche alla TE precedentemente approvata, anche alla luce delle indagini geologiche e geotecniche richieste;

CHE il Direttore dei Lavori, alla luce dei nulla osta trasmessi da RFI relativi agli interventi transitori nonché alle suddette prescrizioni, con nota prot. n.1506 del 22.04.2020, ha trasmesso al Responsabile Unico del procedimento la "Relazione sullo stato dei lavori e la proposta di variante" per l'esecuzione degli stessi, stimando un importo complessivo dei lavori pari ad € 1.836.892,33 per un incremento percentuale dei lavori pari al 29,12% rispetto all'importo contrattuale iniziale di € 1.422.587,68;

VISTA la nota prot. n.1528 con la quale, in data 23.04.2020, il responsabile unico del procedimento nel rappresentare, all'Ufficio Industria del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, la necessità di redazione di apposita perizia di variante e suppletiva al fine di recepire le prescrizioni impartite da RFI in corso di esecuzione degli stessi, ha trasmesso la suddetta "Relazione sullo stato dei lavori e proposta di variante", richiedendo l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva da sottoporre a successiva valutazione per la concessione del relativo finanziamento da parte del Dipartimento regionale medesimo;

VISTA la nota PEC dell'8.06.2020 prot. n.2020/103879, acquisita al prot. ASI n.2073 del 9.06.2020, con la quale il Dirigente del suddetto Ufficio Regionale, ha rilasciato parere preliminare ai sensi della normativa vigente, con la necessità di prendere atto della successiva variante corredata dei pareri e delle autorizzazioni necessarie previa approvazione da parte del SA secondo quanto previsto dal DLgs n. 50/2016;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, acquisita al prot. ASI n. 2379 del 01.07.2020, corredata di tutte le autorizzazioni e nulla osta rilasciati da RFI (prot. RFI-DPR-DTP_BA_ING\PEC\I\2020\0004320 del 17.10.2019, prot. RFI-DPR-DTP_BA_ING\PEC\I\2020\0001328 del 10.03.2020 prot. RFI-DPR-DTP_BA_ING\PEC\I\2020\0001437 del 10.04.2020) necessari alla sua realizzazione, che prevede il seguente nuovo quadro economico di spesa:

VOCI	Valore
A – LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€ 1.521.000,67
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (1+2+3)	€ 1.521.000,67
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.506,74
Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione (1+2+3+4)	€ 1.617.507,41
5) Importo dei lavori della variante (al netto del ribasso pari al 36,650%)	€ 230.384,92

6) Oneri sicurezza per emergenza Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€ 7.000,00
IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE (5+6)	€ 237.384,92
7) Detrazione per riduzione periodo manutenzione post-gestione	€ 18.000,00
Totale lavori importo variante (5+6-7)	€ 219.384,92
TOTALE LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE	€ 1.836.892,33
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.568,30
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.568,30
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 119.983,56
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.083,63
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 16.174,35
g.1) Spese per supporto e assistenza personale RFI	€ 10.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+g.1+h)	€ 157.241,54
10) I.V.A. sui lavori	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 174.378,14
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
D – Ribasso d'asta (36,650%)	
TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€ 2.011.270,47
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 2.011.270,47

ATTESO che la suddetta perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori in parola recependo le indicazioni sopravvenute nel corso dell'esecuzione degli stessi da parte di RFI, può ritenersi redatta in applicazione dell'art.132 – comma 1, lett.a) – del D.lgs n.163/2006 e s.m.i. (vigente in fase di approvazione ed espletamento della procedura di gara), nonché dell'art.106 – comma 1, lett.c) – del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Tecnico – Responsabile Unico del Procedimento - riportato in calce al presente provvedimento;

RITENUTO, opportuno e necessario, al fine di pervenire all'ultimazione dei lavori di che trattasi provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva così come predisposta dal direttore dei lavori;

tutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1025 del 30.12.2019;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto della nota acquisita al prot. ASI n.2379 del 01.07.2020, ed approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori di messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza, con il seguente quadro economico di spesa:

VOCI	Valore
A – LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo a seguito di aggiudicazione definitiva	€ 1.521.000,67
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (1+2+3)	€ 1.521.000,67
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.506,74
Totale lavori da eseguire a seguito di aggiudicazione (1+2+3+4)	€ 1.617.507,41
5) Importo dei lavori della variante (al netto del ribasso pari al 36,650%)	€ 230.384,92
6) Oneri sicurezza per emergenza Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€ 7.000,00
IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE (5+6)	€ 237.384,92
7) Detrazione per riduzione periodo manutenzione post-gestione	€ 18.000,00
Totale lavori importo variante (5+6-7)	€ 219.384,92
TOTALE LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE	€ 1.836.892,33
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.568,30
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.568,30
4) Acquisione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 119.983,56
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.083,63
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n.207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 16.174,35

g.1) Spese per supporto e assistenza personale RFI	€ 10.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+g.1+h)	€ 157.241,54
10) I.V.A. sui lavori	€ 0,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 174.378,14
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
D – Ribasso d'asta (36,650%)	
TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€ 2.011.270,47
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 2.011.270,47

3. di dare mandato ai competenti uffici consortili di trasmettere il presente atto unitamente alla perizia di cui al precedente punto 2), all'Ufficio Industria del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata;
4. di notificare il presente atto al Direttore dei Lavori affinché provveda a quanto necessario per il completamento delle opere come descritte nella variante approvata;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco PAGANO




Parere del Dirigente Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento:

In relazione alla perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori di messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell'area industriale di Potenza, regolarmente trasmessa con nota acquisita al prot. ASI n. 2379 del 01.07.2020 a seguito acquisizione del parere preliminare espresso con nota dell'8.06.2020 prot. n.2020/103879, acquisita al prot. ASI n.2073 del 9.06.2020, dal Dirigente del Ufficio Industria della Regione Basilicata ai sensi della normativa vigente; rilevato che detta variante si è resa necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori in parola recependo le indicazioni sopravvenute nel corso dell'esecuzione degli stessi da parte di RFI, ricorrendo le motivazioni cui all'art. 132 – comma 1, lett.a) – del D.lgs n.163/2006 e s.m.i. (vigente in fase di approvazione ed espletamento della procedura di gara), nonché dell'art.106 – comma 1, lett.c) – del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. se ne propone l'approvazione.

Tito li 14/07/2020

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO



Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 14/07/2020

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO

